RE: 5º SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA SDR n° 002/2021 - PROCESSO SDR n° 97/2019

Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br>

Qua, 25/08/2021 14:52

Para: Henrique - Duct <licitacao@ductbusters.com.br>; 'Licitacao2 - Duct' <licitacao2@ductbusters.com.br>
Cc: 'Renata - Ductbusters' <renatagoncalves@ductbusters.com.br>; engenharia@ductbusters.com.br <engenharia@ductbusters.com.br>; eduardonascimento@ductbusters.com.br <eduardonascimento@ductbusters.com.br>
Cco: Marisa Pereira Ramos Pinto Ferraz <mpferraz@sdr.sp.gov.br>; Francilea Macario Gazoli Zorzete <fzorzete@sp.gov.br>; Danielle dos Reis Queiroga <dqueiroga@sdr.sp.gov.br>

Prezado licitante, boa tarde.

Seguem abaixo as respostas aos questionamentos:
Pergunta 1)- Existe infraestrutura instalada para a interligação de cabos da Concessionária com a Entrada de Medição, Proteção e Transformação, e respectiva interligação aos QGBT 01 e 02? Ou deverão ser consideradas uma nova infra com eletrodutos de 3” e caixas de passagem conforme indicado no projeto Elétrico Folha 36?

Caso seja necessária a execução de nova infraestrutura, favor confirmar se estão previstos também escavações e recomposições de piso, que deverão estar na planilha orçamentária.

Resposta: Favor considerar os itens que constam na planilha orçamentária.

Pergunta 2) O memorial de climatização cita a necessidade de automação para o Sistema de ar condicionado. Para os itens chillers e bombas onde se encontra na planilha orçamentária os equipamentos pertinentes à automação dos mesmos? Haverá a necessidade de automatizar também os fancoletes na mesma automação da CAG?

Resposta: Os equipamentos pertinentes ao Sistema de automação da CAG (Chillers e bombas) Central de Água Gelada se encontram na planilha orçamentária no item AUTOMAÇÃO CAG. (válvulas borboleta, acoplador, repetidores, relé, sensor, pressostato, termostato, controlador, etc).

Não haverá a necessidade de automatizar também os fancoletes na mesma automação da CAG, pois os fancoletes deverão ser fornecidos com seus respectivos controles remotos.

Pergunta 3) Onde se encontra na planilha orçamentária o controlador do Sistema VRF? Esse item é necessário para o funcionamento integrado das condensadoras e evaporadoras do Sistema VRF e não se encontra na planilha

Resposta: Não existe sistema VRF no mercado sem o respectivo controlador. O sistema de automação VRF é embarcado de fábrica.

Pergunta 4) Em vistoria, identificamos que a pavimentação encontra-se pronta. Mediante ao exposto, solicitamos a exclusão de tal exigência da qualificação técnica, uma vez que tais serviços já foram realizados pelo DER.

Resposta: O item não pode ser excluindo porque haverá modificações na pavimentação já realizada pelo DER e outros complementos de área ainda não pavimentada.

Atenciosamente,

Comissão de Licitação
Secretaria de Desenvolvimento Regional
licitacao@sp.gov.br
Av. Rangel Pestana, 300 – 3º andar - São Paulo - SP
/governosp

De: Henrique - Duct <licitacao@ductbusters.com.br>
Enviado: segunda-feira, 23 de agosto de 2021 14:08
Para: 'Licitacao2 - Duct' <licitacao2@ductbusters.com.br>; Licitacao SDR <licitacao@sdr.sp.gov.br>
Cc: 'Renata - Ductbusters' <renatagoncalves@ductbusters.com.br>; engenharia@ductbusters.com.br <engenharia@ductbusters.com.br>; eduardonascimento@ductbusters.com.br <eduardonascimento@ductbusters.com.br>
Assunto: 5º SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - CONCORRÊNCIA SDR n° 002/2021 - PROCESSO SDR n° 97/2019

Prezados (as), boa tarde.

Solicitmaos que sejam esclarecidas as dúvidas abaixo elencadas, visando a correta elaboração de nossa proposta comercial:

1º - Existe infraestrutura instalada para a interligação de cabos da Concessionária com a Entrada de Medição, Proteção e Transformação, e respectiva interligação aos QGBT 01 e 02? Ou deverão ser consideradas uma nova infra com eletrodutos de 3” e caixas de passagem conforme indicado no projeto Elétrico Folha 36?

Caso seja necessário a execução de nova infraestrutura, favor confirmar se estão previstos também escavações e recomposições de piso, que deverão estar na planilha orçamentária.

2º - O memorial de climatização cita a necessidade de automação para o Sistema de ar condicionado. Para os itens chillers e bombas onde se encontra na planilha orçamentária os equipamentos pertinentes à automação dos mesmos? Haverá a necessidade de automatizar também os fancoletes na mesma automação da CAG?

3º - Onde se encontra na planilha orçamentária o controlador do Sistema VRF? Esse item é necessário para o funcionamento integrado das condensadoras e evaporadoras do Sistema VRF e não se encontra na planilha

4º - Em vistoria, identificamos que a pavimentação encontra-se pronta. Mediante ao exposto, solicitamos a exclusão de tal exigência da qualificação técnica, uma vez que tais serviços já foram realizadas pelo DER.

Sempre às ordens.

Henrique Benevides
Depto.Contratos/Licitações
Fone/Fax: 55 (11) 2464-9641
E-mail: licitacao@ductbusters.com.br
Ductbusters Engenharia Ltda.
CNPJ: 03.541.616/0001-68

Antes de imprimir pense no meio ambiente

Este email foi verificado quanto a vírus pelo software AVG AntiVirus.
www.avg.com